



Zápis z 23. jednání ŘV A		Datum:	10. 02. 2025
		Čas:	13:30 – 15:30
Téma:	Projednání strategických projektů vyzvaných nositelem ITI k aktualizaci Stav realizace ITI Hradecko-pardubické aglomerace 2021-2027	Místo:	Magistrát města Pardubice
Účastníci:	Abraham Zdeněk, Čada Miroslav, Čapek Libor, Flégr Ondřej, Goga Vladimíra, Hoffman Filip, Holda Marcela, Holingerová Eva, Kolář Zdeněk, Křenková Petra, Kudrnáčová Ivana, Kuthanová Jana, Línek Roman, Machová Jana, Malinová Eva, Nadrchal Jan, Petrenec Jozef, Pokorná Martina, Praus Zdeněk, Springerová Pavlína, Strobach Michal, Štaylor Tomáš, Štěpán Jiří, Vitvar Jiří, Vít Karel, Záleská Markéta		
Přílohy:	Prezentace F. Hoffmana, kontrolní listy k projednávaným PZ (pozn. podklady odeslány členům ŘV A emailem před termínem jednání)		

1) Přivítání, seznámení s programem – J. Nadrchal, F. Hoffman

2) Výstupy korespondenčního hlasování – 21., 22. jednání – F. Hoffman

- viz prezentace

3) Projednání projektových záměrů předložených do výzvy nositele ITI č. 16 vyzvaných nositelem ITI k aktualizaci – F. Hoffman

- 16. výzva:
rezervace finančních prostředků (dotace EU) pro 3 strategické projekty - celkem: 200 000 000,00 Kč
 - CEKVO - Separční dvůr Chrudim (Město Chrudim)
 - CEKVO - Třídící linka separovaně sbíraných komunálních odpadů (SmP - Odpady a.s.)
 - CEKVO - koncové technologie materiálového zpracování odpadu (UGI Hradubice, s.r.o.)
- 12. 12. 2024 dopis SmP s upřesněním výše dotace na základě konzultace projektu se SFŽP – nově 55,5 mil. Kč
- zbývající část finanční alokace výzvy ve výši 35,14 mil. Kč byla dle Interních postupů nabídnuta zbývajícím žadatelům v rámci 16. výzvy (město Chrudim a UGI Hradubice, s.r.o.) k aktualizaci projektového záměru
- aktualizace projektových záměrů a jejich opětovné předložení do 20. 1. 2025, 10:00
 - projednání v PS2 dne 27. 1. 2025
 - projednání v ŘV A dne 10. 2. 2025
 - projednání v ZmP dne 24. 2. 2025
- v případě kladného stanoviska vydání nového Vyjádření o souladu projektového záměru se Strategií

Projednání projektových záměrů ŘV A

- zhodnocení souladu souboru přihlášených / dopracovaných / aktualizovaných projektových záměrů s věcným zaměřením příslušné části Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+, alokací a indikátory vymezenými ve výzvě





Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

- posouzení přihlášených / dopracovaných / aktualizovaných projektových záměrů podle hodnotících kritérií (vyplnění kontrolních listů)
- přijetí usnesení k přihlášeným / dopracovaným / aktualizovaným projektovým záměrům

Kritéria hodnocení, Projednání projektových záměrů pracovní skupinou (vrácení projektového záměru k přepracování)

- viz prezentace

16. výzva nositele ITI k předkládání projektových záměrů do programových rámců – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – F. Hoffman

Parametry výzvy, Vazba na Strategii, Integrované řešení

– viz prezentace

Projektové záměry vyzvané k aktualizaci v rámci 16. výzvy

1. CEKVO - Třídící linka separovaně sbíraných komunálních odpadů (SmP - Odpady a.s.):

- změna celkových výdajů projektu: 177 039 000,00 Kč → 240 700 000,00 Kč
- změna celkových způsobilých výdajů projektu: 164 800 000,00 Kč → 185 000 000,00 Kč
- změna výše dotace: 90 640 000,00 Kč → 55 500 000,00 Kč
- míra podpory: 55 % → 30 %
- změna cílové hodnoty indikátoru 401 201 Investice do zařízení na tříděný sběr odpadu (euro): 720 192,00 → 2 220 000,00
- změna cílové hodnoty indikátoru 401 020 Nově vybudovaná kapacita zařízení pro třídění, dotřídňování, úpravu a využití ostatních i nebezpečných odpadů (t/rok): 6 400 ,00 → 7 400,00
- změna předpokládaného data ukončení realizace projektu: 30. 9. 2027 → 30. 11. 2028
- změna plánovaného termínu předložení projektové žádosti do výzvy ŘO: 30. 9. 2024 → 31. 3. 2025
- změna finančního plánu v jednotlivých letech:
 - 2025: 65 000 000,00 Kč (CZV)/35 750 000,00 Kč (EU) → 0,00 Kč (CZV)/0,00 Kč (EU)
 - 2026: 54 800 000,00 Kč (CZV)/30 140 000,00 Kč (EU)
→ 70 000 000,00 Kč (CZV)/21 000 000,00 Kč (EU)
 - 2027: 45 000 000,00 Kč (CZV)/24 750 000,00 Kč (EU)
→ 90 000 000,00 Kč (CZV)/27 000 000,00 Kč (EU)
 - 2028: 0,00 Kč (CZV)/0,00 Kč (EU) → 25 000 000,00 Kč (CZV)/7 500 000,00 Kč (EU)



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



Usnesení PS2 17/3:

Pracovní skupina „Životní prostředí a veřejná prostranství“ (PS2) na základě 16. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových rámců (ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ) a vyzvání nositele ITI k aktualizaci strategického projektu projednala předložený projektový záměr „**CEKVO - Třídící linka separovaně sbíraných komunálních odpadů**“ a posoudila jeho soulad se Strategii.

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS2 došla k následujícímu závěru:

Projektový záměr „CEKVO - Třídící linka separovaně sbíraných komunálních odpadů“ je v souladu se Strategii.

Na základě výše uvedeného PS2 **doporučuje** projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem ITI v ŘV A a posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu.

USNESENÍ ŘV A 23/1:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 16. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových rámců (ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ) a vyzvání nositele ITI k aktualizaci strategického projektu projednal předložený projektový záměr „**CEKVO - Třídící linka separovaně sbíraných komunálních odpadů**“ a posoudil jeho soulad se Strategii.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ **schvaluje** tento záměr a rozhoduje o **vydání Vyjádření ŘV A o souladu projektu s Programovým rámcem OPŽP.**

PRO: 19, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2

Hlasování se zdržel M. Čada, J. Nadrchal z důvodu možného střetu zájmů

SCHVÁLENO

2. CEKVO - Separační dvůr Chrudim (Město Chrudim):

- změna celkových výdajů projektu: 140 000 000,00 Kč → 175 000 000,00 Kč
- změna celkových způsobilých výdajů projektu: 34 076 875,00 Kč → 60 001 875,00 Kč
- změna výše dotace: 27 261 500,00 Kč → 48 001 500,00 Kč
- změna cílové hodnoty indikátoru 401 201 Investice do zařízení na tříděný sběr odpadu (euro):
1 115 882,00 → 1 899 544,91
- změna předpokládaného data zahájení a ukončení realizace projektu:
1. 3. 2025 – 31. 12. 2026 → 1. 1. 2026 – 31. 12. 2028
- změna plánovaného termínu předložení projektové žádosti do výzvy ŘO:
1. 3. 2025 → 31. 3. 2025
- změna finančního plánu v jednotlivých letech:
2026: 34 076 875,00 Kč (CZV)/27 261 500,00 Kč (EU) → 0,00 Kč (CZV)/0,00 Kč (EU)
2027: 0,00 Kč (CZV)/0,00 Kč (EU) → 30 000 000,00 Kč (CZV)/24 000 000,00 Kč (EU)
2028: 0,00 Kč (CZV)/0,00 Kč (EU) → 30 001 875,00 Kč (CZV)/24 001 500,00 Kč (EU)





USNESENÍ PS2

Usnesení PS2 17/1:

Pracovní skupina „Životní prostředí a veřejná prostranství“ (PS2) na základě 16. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových rámců (ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ) a vyzvání nositele ITI k aktualizaci strategického projektu projednala předložený projektový záměr „**CEKVO - Separační dvůr Chrudim**“ a posoudila jeho soulad se Strategii.

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS2 došla k následujícímu závěru:

Projektový záměr „CEKVO - Separační dvůr Chrudim“ je v souladu se Strategii.

Na základě výše uvedeného PS2 **doporučuje** projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem ITI v ŘV A a posouzení jeho souladu se Strategii dle přiloženého Kontrolního listu.

Usnesení ŘV A 23/2:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 16. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových rámců (ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ) a vyzvání nositele ITI k aktualizaci strategického projektu projednal předložený projektový záměr „**CEKVO - Separační dvůr Chrudim**“ a posoudil jeho soulad se Strategii.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ **schvaluje** tento záměr a rozhoduje o **vydání Vyjádření ŘV A o souladu projektu s Programovým rámcem OPŽP.**

PRO: 20, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1

Hlasování se zdržel Z. Kolář z důvodu možného střetu zájmů

SCHVÁLENO

3. **CEKVO - koncové technologie materiálového zpracování odpadu (UGI Hradubice, s.r.o.):**

- změna místa realizace projektu: Pardubice → Hradec Králové
- změna celkových výdajů projektu: 193 000 000,00 Kč → 213 000 000,00 Kč
- změna celkových způsobilých výdajů projektu: 164 197 000,00 Kč → 192 997 000,00 Kč
- změna výše dotace: 82 098 500,00 Kč → 96 498 500,00 Kč
- změna cílové hodnoty indikátoru 401 201 Investice do zařízení na tříděný sběr odpadu (euro):
3 360 000,00 → 3 848 580,00
- změna předpokládaného data ukončení realizace projektu:
31. 12. 2025 → 31. 12. 2026
- změna plánovaného termínu předložení projektové žádosti do výzvy ŘO:
20. 8. 2024 → 26. 3. 2025
- změna finančního plánu v jednotlivých letech:
2024: 50 000 000,00 Kč (CZV)/25 000 000,00 Kč (EU) → 0,00 Kč (CZV)/0,00 Kč (EU)
2025: 114 197 000,00 Kč (CZV)/57 098 500,00 Kč (EU)
→ 160 000 000,00 Kč (CZV)/80 000 000,00 Kč (EU)
2026: 0,00 Kč (CZV)/0,00 Kč (EU) → 32 997 000,00 Kč (CZV)/16 498 500,00 Kč (EU)



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Usnesení PS2 17/2:

Pracovní skupina „Životní prostředí a veřejná prostranství“ (PS2) na základě 16. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových rámců (ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ) a vyzvání nositele ITI k aktualizaci strategického projektu projednala předložený projektový záměr „**CEKVO - koncové technologie materiálového zpracování odpadu**“ a posoudila jeho soulad se Strategii.

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS2 došla k následujícímu závěru:

Projektový záměr „CEKVO - koncové technologie materiálového zpracování odpadu“ je v souladu se Strategii.

Na základě výše uvedeného PS2 **doporučuje** projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem ITI v ŘV A a posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu.

Usnesení ŘV A 23/3:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 16. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových rámců (ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ) a vyzvání nositele ITI k aktualizaci strategického projektu projednal předložený projektový záměr „**CEKVO - koncové technologie materiálového zpracování odpadu**“ a posoudil jeho soulad se Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ **schvaluje** tento záměr a rozhoduje o **vydání Vyjádření ŘV A o souladu projektu s Programovým rámcem OPŽP.**

PRO: 19, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2

SCHVÁLENO

Příspěvek projektů k plnění Strategie

- viz prezentace

4) Projednání projektového záměru – 20. výzva – Odpadové hospodářství II – F. Hoffman

Parametry výzvy, Vazba na Strategii, Integrované řešení, Kritéria hodnocení

– viz prezentace

Projektový záměr přihlášený do 20. výzvy

Separáční dvůr Třebechovice pod Orebem (město Třebechovice pod Orebem): 28 000 000,00 Kč

- celkem: 0,00 Kč (dotace EU) = alokace výzvy/Strategie na opatření 2.2.1
- Přidělená alokace v rámci Cíle politiky 2, Priority 1, Specifického cíle 1.5 pro ITI Hradecko-pardubické aglomerace je 200 000 000,00 Kč
- Výzva je určena pro strategické projekty, které budou tvořit zásobník projektů pro jednotlivá opatření, tzn. mohou být podpořeny až v případě uvolnění alokace výzvy pro daná opatření. Projekt bude zahrnut do programového rámce OPŽP s nulovou výší dotace, která může být dle



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



aktuálního vývoje projektů v PR OPŽP navýšena až do výše dotace uvedené v projektovém záměru tj. 28 000 000,00 Kč.

- R. Línek opustil jednání

USNESENÍ PS2 17/4:

Pracovní skupina „Životní prostředí a veřejná prostranství“ (PS2) na základě 20. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových rámců (ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ II) projednala předložený projektový záměr „**Separační dvůr Třebechovice pod Orebem**“ a posoudila jeho soulad se Strategií.

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS2 došla k následujícímu závěru:

Projektový záměr „Separační dvůr Třebechovice pod Orebem“ je v souladu se Strategií.

Na základě výše uvedeného PS2 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem ITI v ŘV A a posouzení jeho souladu se Strategií dle příloženého Kontrolního listu a jeho zařazení do programového rámce OPŽP.

Usnesení ŘV A 23/4:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 20. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových rámců (ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ II) a vyzvání nositele ITI k aktualizaci strategického projektu projednal předložený projektový záměr „**Separační dvůr Třebechovice pod Orebem**“ a posoudil jeho soulad se Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ **rozhoduje o zařazení tohoto projektového záměru do programového rámce OPŽP.**

PRO: 20, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

SCHVÁLENO

5) Aktualizace programového rámce OPŽP – F. Hoffman

Postup vydávání Vyjádření ŘV A o souladu projektového záměru se Strategií

Žadatel jako nezbytnou součást plné žádosti o podporu strategického projektu musí do ISKP21+ doložit Vyjádření ŘV A prokazující soulad projektu se Strategií. Toto Vyjádření žadatel získá na základě:

- 1. schválení programového rámce (za předpokladu, že nedošlo ke změně parametrů projektů uvedených na seznamu SP)**
 - a) v případě projektů, které dle informací uvedených v PZ předpokládají předložení projektové žádosti do výzvy ŘO prostřednictvím ISKP21+ v roce 2023. V takovém případě je Vyjádření ŘV A zasláno žadateli nejpozději ve lhůtě 20 kalendářních dnů po schválení PR příslušným ŘO. Vyjádření ŘV A bude mít platnost do 31. 12. 2023;



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



- b) v případě projektů předložených do výzev nositele vyhlášených po 1. 9. 2023 bude Vyjádření ŘV A zasláno nejpozději ve lhůtě 20 kalendářních dnů po schválení PR příslušným ŘO. Vyjádření ŘV A bude mít platnost do 30. 4. 2024;
 - c) v případě projektů předložených do výzev nositele vyhlášených po 1. 1. 2024 bude Vyjádření ŘV A zasláno nejpozději ve lhůtě 20 kalendářních dnů po schválení PR příslušným ŘO. Vyjádření bude mít platnost jeden rok od termínu jeho schválení na jednání ŘV A.
2. **vyzvání nositele ITI k aktualizaci strategického projektu, která je určena pro konkrétního žadatele** k předložení aktualizace strategického projektu, jenž je součástí schváleného programového rámce pro příslušný OP
- vyzvání zasílá manažer ITI
 - ŘV A ověřuje soulad strategického projektu se Strategii / programovým rámcem
 - následně bude do 20 kalendářních dnů od jednání ŘV A vydáno Vyjádření ŘV A (platnost jeden rok)

USNESENÍ ŘV A 23/5:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace pověřuje manažera ITI, aby všem aktualizovaným projektovým záměrům schváleným na 23. jednání ŘV A dne 10. 2. 2025 vydal v termínu do 20 kalendářních dnů po schválení aktualizovaného Programového rámce OPŽP Vyjádření ŘV A o souladu projektového záměru se Strategii.

PRO: 20, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

SCHVÁLENO

6) Stav realizace ITI Hradecko-pardubické aglomerace 2021-2027 – F. Hoffman

- Alokace dle tematických oblastí, Předložené strategické projekty dle OP (stav k 31. 1. 2025), Strategické projekty – IROP (stav k 31. 1. 2025), Stav projektů zařazených do PR IROP, IROP – plnění finančních milníků dle údajů z MS ITI a ISKP21+,
- Dopis ŘO IROP k neplnění milníků
- Dopis předsedy ŘV A všem žadatelům v Hradecko-pardubické aglomeraci s informací o dopisu ŘO IROP s prosbou o zintenzivnění projektových příprav a o nastavení finančních plánů projektů tak, aby byla vždy co největší žádost o platbu předložena k 30.6. daného roku
- M. Holda: Bohužel nemůžeme zrychlit projektové přípravy, projekt bude připraven až 02/2026, ale pomůžeme alespoň s plněním 2. milníku. F. Hoffman: I to bude určitě důležité, milník roku 2026 bude pravděpodobně ještě komplikovanější naplnit než milník roku 2025.
- viz prezentace
- jednání opustil J. Štěpán
- F. Hoffman požádal M. Pokornou, o komentář k projektu Zámek Pardubice, neboť je to jeden z největších projektů ve Strategii. M. Pokorná: stavební práce probíhají podle harmonogramu.





Vydávání vyjádření ŘV A v rámci IROP

- 05/2025 - jednání ŘV A pro projekty předpokládající předložení mezi 1. 7. 2025 – 31. 12. 2025
- 11/2025 - jednání ŘV A pro projekty předpokládající předložení mezi 1. 1. 2026 – 30. 6. 2026

Strategické projekty ITI – OP D (stav k 31. 1. 2025), Strategické projekty ITI – OP JAK (stav k 31. 1. 2025), Strategické projekty ITI – OP ŽP (stav k 31. 1. 2025), Strategické projekty ITI – OP TAK (stav k 31. 1. 2025)

- viz prezentace

Stav realizace území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+

IROP

- řešení nenaplnění milníkůvých indikátorů (např. počet parkovacích míst)
- možnosti výměn zbytkové alokace (např. památky, bezpečnost dopravy)
- neúspěšnost projektů v aktivitě Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí, SC 2.2, výzva IROP č. 77
 - o problém: definice propustných povrchů
 - o společný postup 13 nositelů ITI ke změně podmínek / hodnotících kritérií výzvy 77 IROP (ITI) odeslán dne 18.10.2024 dopisem primátora města Olomouc na ředitele ŘO IROP
 - o Reakce ŘO IROP
 - o Kritéria převzata z OPŽP - využití opatření na hospodaření s dešťovou vodou a systémů modrozelené infrastruktury jako základního nástroje pro adaptaci městských území na změnu klimatu
 - o Reakce ŘO IROP
 - o princip dotace je podpořit výrazné zlepšení vsakovacích poměrů při výměně starého nepropustného povrchu za nový (ne)propustný
 - o přísnost kritérií se nepotvrdila u individuálních výzev IROP, kde ŘO IROP deklaruje, že podmínky výzvy bylo možné splnit = alokace výzvy přeplněna
 - o Revize 77. výzvy
 - o Nebudou se měnit kritéria hodnocení, ale umožněno prokázání propustnosti povrchů v souladu s nově vytvořenou metodickou příručkou MŽP „Dimenzování a kontrola funkčnosti zpevněných propustných povrchů s retenčním tělesem“
- **jíný způsob prokázání propustnosti:** měření výchozího stavu povrchů pomocí terénní vsakovací zkoušky a stejné měření i na novém povrchu
- E. Holingerová: Podmínky, které budou nově ve výzvě 77 už jsou obsaženy v revidované výzvě č. 65. Pokud máte zájem, můžeme vám je poslat. Z. Kolář: Prosím o jejich zaslání.

OPŽP

- snaha o navýšení alokace z Plzeňské aglomerace z oblasti 1.5 Odpady – 20 mil.
- zvýšená komunikace s žadateli v aktivitě adaptační opatření
- Z. Kolář: U projektu Stromovka došlo ke komplikaci s projekční firmou, ke zpomalení projekčních prací a je vysoká pravděpodobnost, že nestihneme do konce března získat stavební povolení, a tedy



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



i předložit projekt. F. Hoffman: O napnutých termínech u obou projektů adaptačních opatření víme od začátku, budeme se snažit vyjednat prodloužení výzvy, i když to je málo pravděpodobné. Zároveň nemáme v aglomeraci žádné náhradní projekty, takže pokud projekt nestihne konec výzvy, nedá se nic dělat a peníze vrátíme ŘO OPŽP.

OPD

- 2. výzva ŘO pravděpodobně v 1. pol. 2025
- bonusový čas na přípravu projektů = nutno využít
- snaha o výměnu nevyužitě alokace
- Z. Abraham: Při výpočtu CBA nevyšla bonifikace projektu Revitalizace haly pro servis, protože se jedná o zázemí pro opravu trolejbusů a nejedná se tak o přímé navýšení počtu cestujících. Měli bychom však zájem o navýšení ZV projektu Měsírný Plačice (současné ZV narostly o cca 10 mil. Kč na 28 mil. Kč). F. Hoffman: Ano, případné navýšení je možné, provedeme si aktualizaci absorpce a na základě toho budeme dále postupovat.

OPTAK

- připravována kombinovaná výzva na Služby infrastruktury – zjišťování absorpční kapacity ze strany ŘO OPTAK (Cirkulární hub)
- J. Štěpán se připojil k jednání
- P. Springerová a K. Vít opustili jednání

USNESENÍ ŘV A 23/6:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace pověřuje manažera ITI k prověření absorpční kapacity na jednotlivé aktivity zařazené do Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ a k vyjednávání o případné výměně alokací mezi jednotlivými metropolitními oblastmi a aglomeracemi.

PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

SCHVÁLENO

7) Realizace integrovaného nástroje CLLD - J. Kuthanová

- IROP – finanční milník 24,4 % z přidělené alokace dle AD – většina MAS k 30. 6. 2025 splní milník – jedná se jen o několika výjimkách u odůvodněných případů, kdy důvod nesplnění není na straně MAS ani žadatele – archeologické nálezy, opakované VZ na hasičská auta, ...
- MAP - probíhají MAP 4, příprava MAP 5 – menší alokace na pokrytí celého území (500 mil. Kč na ČR), vysoké spolufinancování – 30 %, a omezená témata nastavená ŘO (např. aktivity k integraci škol a možnostem vzniku svazkových škol – semináře, zpracování analýzy)
- Strategické rámce investičních projektů – budou končit
- Poradenství v oblasti energetiky – další stupně poradenství budou dohodnuty se SFŽP
- OP Zaměstnanost+ - nositelé MAS, navazující projekty již mají připravené alokace navýšení o 10 -20 % na projekt pro podání žádosti, jedná se o projekty v oblasti Komunálně sociálně práce a venkově





- OPŽP – pouze MAS v KH kraji – 400 mil. Kč na projekty energetických úspor veřejných budov, celá alokace v rámci ČR bude vyčerpána
- Strategický plán společné zemědělské politiky – dotace pro spolky, klubovny, ... - pravděpodobně budou splněny všechny milníky
- OP TAK – nový program v rámci implementace MAS, projekty pro MSP do 2 mil. Kč (roboty – stomatologie, veterinární)
- Příprava 28+ : Ideová konference v Plzni - Provázanost s prioritami EU na období 28+ a CLLD

8) Programové období 2028+ – F. Hoffman

- Evaluace Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 2014-2020
- Mid-term evaluace Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 21+
→ Příprava východisek Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 28+

Tematické priority metropolitních oblastí a aglomerací

- doprava, mobilita
- energetika
- vzdělávání
- digitální infrastruktura
- cirkulární ekonomika a odpadové hospodářství
- podnikání a aplikovaný výzkum
- dostupné bydlení
- cestovní ruch, kultura
- zdravotnictví, sociální služby

EUI (European Urban Initiative)

- Evropská iniciativa zaměřená na podporu evropských měst při tvorbě a implementaci Strategii udržitelného rozvoje měst
- Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ bude podrobena tzv. Peer Review
- Proces srovnávání, diskuze, vzájemného učení
- Trvání 10-12 měsíců, zakončené dvoudenní akcí vyhodnocených měst s experty
- Vybrání v otevřené výzvě
- Ve fázi zpracování self-assessmentu, komunikace se 2 přidělenými experty
- Závěrečná akce 23.-24. 4. v Alba Iulia, Rumunsko
- F. Hoffman: Pokud byste měl kdokoli zájem zapojit se do této iniciativy v rámci posouzení a zkvalitnění vlastní městské či regionální strategie, můžete se na nás obrátit a my vám poradíme, jak postupovat

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje

- 09/2024 proběhlo mezirezortní připomínkové řízení
- 11/2024 legislativní rada vlády
- vznik metropolitních/aglomeračních svazků je klíčový pro nástroj ITI v 2028+ ALE v současné době pouze Agentura pro sociální začleňování a MAS
- Metropolitní/aglomerační svazky by měly být zařazeny v příští novelizaci





Návrh struktury implementace územní dimenze 2028+

- viz prezentace
- J. Štěpán opustil jednání
- J. Nadrchal – problematičnost návrhu IRS, zastává společný názor s ostatními primátory nejen nositelských měst – tedy zachování současné struktury implementace s tím, že žádný jiný z územních partnerů nesmí být nadřazený ostatním; rovněž upozorňuje, že je naše aglomerace specifická, neboť je přes území dvou krajů
- J. Kuthanová – návrh krajů není možné akceptovat už z hlediska administrativního, MAS uplatňují postup zezdola nahoru, nelze aby někdo MAS určoval, co se bude realizovat; MAS má přísně standardizované postupy rozhodování, které je nutné dodržovat – není to v souladu s krajským návrhem; MMR – přesun diskuze od implementační struktury k tématům

Snaha územních partnerů nalézt shodu ohledně architektury programového období 2028+

- Probíhají jednání ITI s
- MMR-ORP, MMR-NOK
- MAS
- kraji
- SMOČR
- SMS, Českou biskupskou konferencí...

Společné aktivity MO/A

- společný projekt MMR OPTP (koordinace, data, evaluace, publicita nástroje)
- vznik „kanceláře ITI“
- následná možnost vzniku Platformy ITI
- M. Strobach opustil jednání

Soutěž Evropské komise – E. Holingerová

- Cílem je ocenit a zviditelnit inovativní projekty, které navazují na zelenou transformaci a ztělesňující hodnoty Nového evropského Bauhausu (NEB) – udržitelnost, inkluzivitu a estetiku (odměna 10 – 30 tis. € podle umístění a kategorie) + komunikační balíček (propagaci v sociálních médiích a na webu EK, ...)
- Přihlášky do 14. 2. 2025 na webu [Ceny NEB](#)
- [Podmínky soutěže](#) – v češtině, přihláška v angličtině
- Dokončené projekty nebo vznikající projekty (koncepte mladých autorů do 30 let) - mohou být financované z různých zdrojů (nejen EU)
- Soutěžní kategorie:
 - Návrat k přírodě
 - Znovu získat pocit sounáležitosti
 - Upřednostnění nejpotřebnějších míst a osob





Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

Vytváření oběhového průmyslového ekosystému a podpora uvažování vycházejícího ze životních cyklů

- Dále 4 ceny za cenově dostupné bydlení
- Ceny NEB Podpora malých obcí – pro připravené projekty malých obcí a měst se zapojením místní komunity (20 projektů získá 30 tis. €)

9) Diskuze

10) Závěr jednání

Příští jednání: květen/červen 2025 v Hradci Králové

Zapsala: Petra Křenková, Eva Holingerová

Schválil: Jan Nadrchal

V Pardubicích dne 10. 02. 2025



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**